



Evidenční číslo Zhotovitele

268/1/2025

Číslo SPP: 1856.5241268VST

DODATEK ČÍSLO 1 SMLOUVY O DÍLO

Město Modřice

Se sídlem: náměstí Svobody 93, 664 42 Modřice

Zastoupené
ve věcech smluvních: **Mgr. Ing. Libor Procházka MBA, starosta města**
ve věcech technických: **Ing. Antonín Mazálek, místostarosta města**
IČ: **00282103**
DIČ: **CZ00282103**
Bankovní spojení: **Komerční banka číslo účtu: 115-8022450287/0100**
(dále jen Objednatel)

a

EUROVIA CZ a.s.

Se sídlem: **U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha**

Zastoupená
ve věcech smluvních: **Ing. Ján Špaňo, člen správní rady**
ve věcech technických: **Jiří Halák, provozně-obchodní náměstek**
Zodpovědný stavbyvedoucí: **Igor Pernica, hlavní stavbyvedoucí**
IČO: **45274924**
DIČ: **CZ699007986**
Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s. číslo účtu 1005845621/0100**

číslo účtu, který Zhotovitel užívá v rámci své podnikatelské činnosti, resp. jedná se o bankovní účet plátce DPH, který je zveřejněn v registru plátců DPH, pokud je Zhotovitel plátcem DPH

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 1561.
(dále jen Zhotovitel)

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na základě změnových listů tento dodatek číslo 1 smlouvy o dílo v tohoto znění:



Článek I. dodatku č. 1

Preambule, předmět dodatku

Smluvní strany prohlašují, že dne 22.10.2025 uzavřely smlouvu o dílo jejíž předmětem je provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele stavbu s názvem: „Město Modřice – stavební úprava ulice Poděbradova“ ve znění (dále jen „smlouva“). Po dohodě smluvních stran a v souladu s odstavcem 1.2. článku II. a v souladu s odstavcem 20.1. článku XX. smlouvy se tato smlouva mění tímto dodatkem a to tak, jak je níže uvedeno.

Předmětem tohoto dodatku jsou změny díla podle změnových listů č. 1 až 12 v návaznosti na provedení změn a taktéž změna dohodnuté lhůty plnění sjednané v odstavci 2.2. článku II. smlouvy z důvodu změny předmětu díla.

Smluvní strany se dohodly na změnách předmětu smlouvy, které spočívají ve změnách provedení některých položek původně specifikovaných v rozpočtu, který je přílohou č.1 smlouvy. Rozsah dohodnutých změn je podrobně specifikován ve změnových listech č. 1 až 12 včetně položkových rozpočtů.

Vzhledem k tomu, že původní smlouva byla uzavřena na základě výsledků podlimitní veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „Zákona“), posoudil Objednatel (jako zadavatel původní veřejné zakázky) změny předmětu díla podle § 222 Zákona takto:

§ 222 odst. 4 Zákona:

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku. Původní hodnota závazku je 6 218 602,23 Kč (cenové údaje jsou uváděny bez DPH). 15 % hodnoty původního závazku představuje částku 932 790,33 Kč.

Změny – ZL č. 6 až 8

Hodnota změn z tohoto dodatku činí 214 005,21 Kč a stejně tak cenový nárůst. Nadále splňuje podmínku, že hodnota změn je menší než 15 % hodnoty původního závazku.

§ 222 odst. 6 Zákona:

Změny – ZL č. 1 až 5 a 9 až 12

Potřeba změn vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, neboť potřeba provedení změn byla zjištěna až při vlastní realizaci předmětu smlouvy a změny proto nebyly obsaženy v projektové dokumentaci. Provedení změn nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 30 % hodnoty původního závazku představuje částku 1 865 580,67 Kč.

Cenový nárůst z těchto změn činí 250 826,39 Kč. Nadále splňuje nepřekročení podmínky 30 % z hodnoty závazku ze smlouvy.

Článek II. dodatku č. 1

Změny smlouvy tímto dodatkem

II.1. Na základě dohody smluvních stran se ruší znění odstavce 1.1.1., 1.1.3., 1.1.4. a 1.1.7. článku I. smlouvy a nahrazuje se novým zněním takto:

Článek I. Předmět smlouvy

Původní text odst. 1.1.1. smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

1.1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele stavbu s názvem: „Město Modřice – stavební úprava ulice Poděbradova“ podle:

- **Projektová dokumentace** pro provádění stavby s názvem „Město Modřice – stavební úprava ulice Poděbradova“, zpracovaná projektantem EUROTRACE s.r.o. zodp. projektant Ing. Petr Strnad v 08/2025. Projektová dokumentace je pro účely této smlouvy dále označena jako PROJEKT. PROJEKT byl předán Zhotoviteli před uzavřením této smlouvy. Projekt obsahuje soupis prací zpracovaný projektantem a oceněný Zhotovitelem (dále pro účely této smlouvy rovněž jen ROZPOČET);
- **Rozhodnutí o schválení stavebního záměru** vydané odborem výstavby Městského úřadu Šlapanice ze dne 8.7.2025 č.j. SLP-OV/59966-25MaK (dále pro účely této smlouvy rovněž jen „POVOLENÍ“).
- **Právních předpisů:**
 - a) Zákon č. 283/2021 Sb., dále jen „stavební zákon“.
 - b) Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „OZ“
 - c) Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „ZZVZ“
 - d) Obecně závazné normy pro provádění staveb a jejich kvality.
- Změnových listů č.1 až 12 vč. položkového rozpočtu (dále jen PR 1).

Dílo je specifikováno PROJEKTEM, Změnovými listy č.1 až 12 a podmínkami POVOLENÍ a ROZPOČTEM a zahrnuje:

1.1.1.1. Provedení stavby podle PROJEKTU a podle podmínek stavebního povolení.



1.1.1.2. Zpracování dále uvedené projektové dokumentace:

- Dodavatelské projektové dokumentace v rozsahu nezbytně nutném pro realizaci díla, její projednání, odsouhlasení a schválení projektantem a Objednatelem.
- Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu stanoveném vyhláškou číslo 499/2006 Sb. a její předání Objednateli ve 3 tištěných vyhotoveních a v 1 datovém vyhotovení ve formátu PDF.

Dokumentace skutečného provedení stavby bude obsahovat zakreslení skutečného stavu konstrukcí, instalací a přípojek na vnější inženýrské sítě podle stavu provedeného díla. Tato dokumentace musí mít takovou podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila budoucímu uživateli zjistit jednoznačně povahu stavebních konstrukcí, polohu a trasy instalací a průběhy inženýrských sítí vč. přípojek, v případě potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav.

1.1.1.3. Zpracování geodetického zaměření dokončené stavby odpovědným geodetem v podobě vyhovující pro vklad do katastru nemovitostí (geometrický plán potvrzený KÚ) a její předání Objednateli ve 4 tištěných vyhotoveních a v 1 datovém vyhotovení ve formátu PDF.

1.1.1.4. Provedení souvisejících činností, prací a dodávek specifikovaných v odstavci 1.1.2. tohoto článku.

Původní text odst. 1.1.3. smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

1.1.3. Všechny výkony Zhotovitele uvedené v odstavcích 1.1.1.–1.1.2. tohoto článku budou provedeny v rozsahu a podle:

- PROJEKTU;
- ROZPOČTU;
- podmínek POVOLENÍ;
- Změnové listy č.1 až 12 vč. PR1
- nabídky Zhotovitele ze dne 24.9.2025, předložené Objednateli Zhotovitelem jako účastníkem zadávacího řízení v zadávacím řízení, na základě jehož výsledků byla uzavřena tato smlouva o dílo (dále pro účely této smlouvy rovněž jen NABÍDKA);
- zadávací dokumentace (s výjimkou vlastního textu této smlouvy), která byla podkladem pro zpracování NABÍDKY (dále pro účely této smlouvy rovněž jen ZADÁVACÍ DOKUMENTACE).

Uvedený PROJEKT, ROZPOČET a Změnové listy č.1 až 12 jsou nedílnou součástí této smlouvy, přičemž předmětem plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a souvisejících služeb, jak je vymezuje PROJEKT, ROZPOČET, Změnové listy č.1 až 12 vč. PR1, POVOLENÍ, NABÍDKA, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a tato smlouva o dílo včetně veškerých prací a dodávek nezbytných pro kvalitní zhotovení díla.

Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v odstavcích 1.1.1.–1.1.3. tohoto článku tvoří předmět díla podle této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný předmět díla označován rovněž jen jako dílo.

1.1.4. ROZPOČET je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. I. a Změnové listy č.1 až 12 vč. PR1 je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. IV. Ostatní dokumenty podle odst. 1.1.3., jimiž je vymezen předmět díla, se ke smlouvě fyzicky nepřikládají.

Původní text odst. 1.1.7. smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

1.1.7. Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo, a to:

- vlastní text této smlouvy o dílo;
- POVOLENÍ;
- PROJEKT a ROZPOČET;
- Změnové listy č.1 až 12 vč. PR1;
- ZADÁVACÍ DOKUMENTACE;
- NABÍDKA;
- protokol o předání a převzetí staveniště;
- protokol o předání a převzetí každé z částí díla.

Případné vady Objednatelem předané dokumentace zjištěné Zhotovitelem při provádění díla budou řešeny jako změny díla v souladu s odst. 1.2. této smlouvy.

II.2. Na základě dohody smluvních stran se ruší znění odstavce 2.2.4. článku II. smlouvy a nahrazuje se novým zněním takto:



Článek II. Doba plnění

Původní text odst. 2.2.4. smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

2.2.4. Řádné ukončení stavebních prací a předání celého díla Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání

nejpozději do 30.4.2026.

II.3. Na základě dohody smluvních stran se ruší znění odstavce 4.1.1. článku IV. smlouvy a nahrazuje se novým zněním takto:

Článek IV. Cena

Původní text odst. 4.1.1. smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

4.1.1. Cena části díla uvedeného v odstavci 4.1. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty

6 683 433,83 Kč

II.4. Na základě dohody smluvních stran se ruší znění odstavce 21.5. článku XXI. smlouvy a nahrazuje se novým zněním a současně se článek XXI. doplňuje o nové odstavce 21.9. a 21.10. takto:

Článek XXI. Závěrečná ustanovení

Původní text odst. 21.5. smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

21.5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

příloha číslo I. PROJEKT, ROZPOČET a POVOLENÍ

příloha číslo II. HARMONOGRAM PLNĚNÍ – upravený

příloha číslo III. DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ ZMĚN A ZMĚNOVÝ LIST

příloha číslo IV. Změnové listy č.1 až 12 vč. PR1

článek XXI. se doplňuje o nové odstavce, které zní:

21.9. Ostatní ustanovení smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti v původním znění.

21.10. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku smlouvy a že je jim obsah dodatku smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek smlouvy je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek.

V Modřicích dne

V Brně dne

.....
za Objednatele

Mgr. Ing. Libor Procházka MBA

starosta města

.....
za Zhotovitele

Ing. Ján Špaňo

člen správní rady

Schvalovací doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Tato smlouva mezi shora uvedenými smluvními stranami byla schválena na 91/2026 zasedání rady města Modřice, konaném dne 7.4.2026.



PŘÍLOHA ČÍSLO II. HARMONOGRAM PLNĚNÍ – UPRAVENÝ

PŘÍLOHA ČÍSLO IV. SMLOUVY O DÍLO






***Změnové listy č. 1 až 12, vč. položkových rozpočtů k těmto změnovým listům
přináležejícím (PR 1)***

Protokol o změně díla
Změnový list číslo 012

Předmět díla:	Stavební úprava ulice Poděbradova		
Objekt:	SO 402 Úprava vedení CETIN		
Objednatel:	Město Modřice		
Zhotovitel:	EUROVIA CZ a.s.		
TDS:	Mgr. Jana Zemanová		
Projektant:	Ing. Petr Strnad – EUROTRACE s.r.o.		
Popis změny: Úprava vedení CETIN- odečty vedení CETIN			
Odůvodnění změny: V rámci ZL 010 došlo k nové kalkulaci vedení E.GD a CETIN. V tomto ZL jsou odečteny původní výměry z SOD z objektu SO 402. Z původního objektu byly zachovány pouze práce související se stranovým posunem vedení CETIN. Ostatní práce jsou odečteny.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	X
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	0,00	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	-134 807,94	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	-134 807,94	
	Výše DPH sazba:	- 28 309,67	
	náklady na změnu vč. DPH	- 163 117,61	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:	3/2026	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Nemá vliv. Započteno v ZL 10.	
přílohy odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí): Martin Flek	27.3.2026	
	Zhotovitel (statutární zástupce): Ing. Václav Štátný	27.3.2026	
	TDS: Mgr. Jana Zemanová	27.3.2026	
	Projektant: Ing. Petr Strnad	27.3.2026	
	Objednatel (statutární zástupce): Mgr. Ing. Libor Procházka, MBA	27.3.2026	
Přílohy: položkový rozpočet změny			

Protokol o změně díla






Změnový list číslo 011

Předmět díla:	Stavební úprava ulice Poděbradova		
Objekt:	SO 102 Chodníky, sjezdy, stání pro kontejnery		
Objednatel:	Město Modřice		
Zhotovitel:	EUROVIA CZ a.s.		
TDS:	Mgr. Jana Zemanová		
Projektant:	Ing. Petr Strnad – EUROTRACE s.r.o.		
Popis změny: Chodníky, sjezdy, stání pro kontejnery- odečet vedení E.GD			
Odůvodnění změny: V rámci ZL 010 došlo k nové kalkulaci vedení E.GD a CETIN. V tomto ZL jsou odečteny původní výměry z SOD SO 102 vedení E.GD.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	X
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	0,00	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	-298 893,33	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	-298 893,33	
	Výše DPH sazba:	- 62 767,60	
	náklady na změnu vč. DPH	- 361 660,93	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:	3/2026	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Nemá vliv. Započteno v ZL 10.	
přílohy odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí): Martin Flek	27.3.2026	
	Zhotovitel (statutární zástupce): Ing. Václav Šťastný	27.3.2026	
	TDS: Mgr. Jana Zemanová	27.3.2026	
	Projektant: Ing. Petr Strnad	27.3.2026	
	Objednatel (statutární zástupce): Mgr. Ing. Libor Procházka, MBA	27.3.2026	
přílohy	Přílohy: položkový rozpočet změny		






Protokol o změně díla
Změnový list číslo 010

Předmět díla:	Stavební úprava ulice Poděbradova			
Objekt:	SO 402 Úprava vedení CETIN			
Objednatel:	Město Modřice			
Zhotovitel:	EUROVIA CZ a.s.			
TDS:	Mgr. Jana Zemanová			
Projektant:	Ing. Petr Strnad – EUROTRACE s.r.o.			
Popis změny: Úprava vedení CETIN+ E.GD				
Odůvodnění změny: Jedná se o změnu soupisu prací dle dodatečných požadavků E.GD a CETIN. Změnový list je počítán jako nová kalkulace tzn. jako vícepráce. Odečty z SOD (méněpráce) jsou odečteny samostatně ve změnových listech 011 a 012. Vzhledem k pozdějšímu vyjádření E.GD došlo k pozdržení realizace.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:			
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4		
		§ 222 odst. 5		
		§ 222 odst. 6		
		§ 222 odst. 7		
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		X
		dodatek k PD		
dokumentace skut. provedení				
jiné				
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	258 059,61		
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00		
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:			
	náklady na změnu v Kč bez DPH	258 059,61		
	Výše DPH sazba:	54 192,52		
	náklady na změnu vč. DPH	312 252,13		
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			
termíny	Termín realizace změny:	3/2026		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	7 dnů		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí): Martin Flek	27.3.2026		
	Zhotovitel (statutární zástupce): Ing. Václav Šťastný	27.3.2026		
	TDS: Mgr. Jana Zemanová	27.3.2026		
	Projektant: Ing. Petr Strnad	27.3.2026		
	Objednatel (statutární zástupce): Mgr. Ing. Libor Procházka, MBA	27.3.2026		
Přílohy: položkový rozpočet změny				

Protokol o změně díla
Změnový list číslo 009






Předmět díla:	Stavební úprava ulice Poděbradova		
Objekt:	SO 101 Místní komunikace		
Objednatel:	Město Modřice		
Zhotovitel:	EUROVIA CZ a.s.		
TDS:	Mgr. Jana Zemanová		
Projektant:	Ing. Petr Strnad – EUROTRACE s.r.o.		
Popis změny: <i>Výměra sanace dle zaměření</i>			
Odůvodnění změny: <i>Jedná se o změnu množství provedené sanace komunikace. Po zaměření skutečně provedeného množství sanace byl vyčíslen rozdíl proti množství z SOD.</i>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	436 093,86	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	-75 853,80	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	360 240,06	
	Výše DPH sazba:	75 650,41	
	náklady na změnu vč. DPH	435 890,47	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:	11/2025,3/2026	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Není.	
přilohy odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí): Martin Flek	27.3.2026	
	Zhotovitel (statutární zástupce): Ing. Václav Štátný	27.3.2026	
	TDS: Mgr. Jana Zemanová	27.3.2026	
	Projektant: Ing. Petr Strnad	27.3.2026	
	Objednatel (statutární zástupce): Mgr. Ing. Libor Procházka, MBA	27.3.2026	
přilohy	Přílohy: položkový rozpočet změny		

Protokol o změně díla
Změnový list číslo 008






Předmět díla:	Stavební úprava ulice Poděbradova		
Objekt:	SO 000 Vedlejší stavební náklady		
Objednatel:	Město Modřice		
Zhotovitel:	EUROVIA CZ a.s.		
TDS:	Mgr. Jana Zemanová		
Projektant:	Ing. Petr Strnad – EUROTRACE s.r.o.		
Popis změny: DIO- zimní přestávka			
Odůvodnění změny: Jedná se o provedení provizorního dopravního značení v době zimní přestávky. Dopravní značení provedeno z důvodu umožnění využívání komunikace občany během zimní přestávky.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	30 419,20	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	30 419,20	
	Výše DPH sazba:	6 388,03	
	náklady na změnu vč. DPH	36 807,23	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:	12/2025	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Změna termínu započtena v rámci ZL 007.	
přilohy odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí): Martin Flek	27.3.2026	
	Zhotovitel (statutární zástupce): Ing. Václav Šťastný	27.3.2026	
	TDS: Mgr. Jana Zemanová	27.3.2026	
	Projektant: Ing. Petr Strnad	27.3.2026	
	Objednatel (statutární zástupce): Mgr. Ing. Libor Procházka, MBA	27.3.2026	
přilohy	Přílohy: položkový rozpočet změny		

Protokol o změně díla


Změnový list číslo 007

Předmět díla:	Stavební úprava ulice Poděbradova		
Objekt:	SO 101 Místní komunikace, parkovací stání		
Objednatel:	Město Modřice		
Zhotovitel:	EUROVIA CZ a.s.		
TDS:	Mgr. Jana Zemanová		
Projektant:	Ing. Petr Strnad – EUROTRACE s.r.o.		
Popis změny: Úprava komunikace po dobu zimní přestávky			
Odůvodnění změny: Jedná se o dosypání konstrukce parkovacích stání po úroveň přilehlé podkladní živičné vrstvy nově budované komunikace. Dosyp proveden z důvodu umožnění využívání komunikace občany během zimní přestávky.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	101 473,61	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	101 473,61	
	Výše DPH sazba:	21 309,46	
	náklady na změnu vč. DPH	122 783,07	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:	12/2025	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Z důvodu zimní přestávky 14 dnů.	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí): Martin Flek	27.3.2026	
	Zhotovitel (statutární zástupce): Ing. Václav Šťastný	27.3.2026	
	TDS: Mgr. Jana Zemanová	27.3.2026	
	Projektant: Ing. Petr Strnad	27.3.2026	
	Objednatel (statutární zástupce): Mgr. Ing. Libor Procházka, MBA	27.3.2026	
přílohy	Přílohy: položkový rozpočet změny		

Protokol o změně díla
Změnový list číslo 006






Předmět díla:	Stavební úprava ulice Poděbradova		
Objekt:	SO 101 Místní komunikace, parkovací stání		
Objednatel:	Město Modřice		
Zhotovitel:	EUROVIA CZ a.s.		
TDS:	Mgr. Jana Zemanová		
Projektant:	Ing. Petr Strnad – EUROTRACE s.r.o.		
Popis změny: Výšková úprava poklopů vodovodu, plynovodu a kanalizace pro zprůjezdnění staveniště po dobu zimní přestávky			
Odůvodnění změny: Komunikace byla provedena před zahájením zimní přestávky po obrusnou vrstvu. Do stejné výšky byly dosypány parkovací stání kolem komunikace- viz ZL 007. Na tuto úroveň je potřeba i upravit všechny poklapy.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	82 112,40	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	82 112,40	
	Výše DPH sazba:	17 243,60	
	náklady na změnu vč. DPH	99 356,00	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:	12/2025	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Nemá vliv- vliv zimní přestávky započítán v ZBV 007.	
přílohy odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí): Martin Flek	27.3.2026	
	Zhotovitel (statutární zástupce): Ing. Václav Štátný	27.3.2026	
	TDS: Mgr. Jana Zemanová	27.3.2026	
	Projektant: Ing. Petr Strnad	27.3.2026	
	Objednatel (statutární zástupce): Mgr. Ing. Libor Procházka, MBA	27.3.2026	
přílohy	Přílohy: položkový rozpočet změny		

Protokol o změně díla
Změnový list číslo 005






<i>Předmět díla:</i>	Stavební úprava ulice Poděbradova		
<i>Objekt:</i>	SO 101 Místní komunikace, parkovací stání		
<i>Objednatel:</i>	Město Modřice		
<i>Zhotovitel:</i>	EUROVIA CZ a.s.		
<i>TDS:</i>	Mgr. Jana Zemanová		
<i>Projektant:</i>	Ing. Petr Strnad – EUROTRACE s.r.o.		
<i>Popis změny: Výšková úprava kanalizační šachty v km 0,110</i>			
<i>Odůvodnění změny: V rámci realizace došlo k nutnosti snížení kanalizační šachty v km 0,110. Jedná se o odstranění kónusu a jeho nahrazení zákrytovou deskou. Současně je v tomto ZL z tohoto důvodu odečtena výšková úprava poklopu.</i>			
údaje o změně	<i>Změnu vyvolal:</i>		
	<i>Jedná se o změnu: (zatrhnout)</i>	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	<i>Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)</i>	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	<i>Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)</i>	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	<i>hodnota přípočtů (víceprací)</i>	13 686,61	
	<i>celkem v Kč bez DPH</i>		
	<i>hodnota odpočtů (méněprací)</i>	-9 577,43	
	<i>celkem v Kč bez DPH</i>		
údaje o ceně změny	<i>ocenění změny předložil:</i>		
	<i>náklady na změnu v Kč bez DPH</i>	4 109,18	
	<i>Výše DPH sazba:</i>	862,93	
	<i>náklady na změnu vč. DPH</i>	4 972,11	
	<i>údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.</i>		
termíny	<i>Termín realizace změny:</i>	11/2025	
	<i>Vliv změny na termín dokončení díla:</i>	Nemá vliv.	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	<i>Zhotovitel (stavbyvedoucí): Martin Flek</i>	27.3.2026	
	<i>Zhotovitel (statutární zástupce): Ing. Václav Šťastný</i>	27.3.2026	
	<i>TDS: Mgr. Jana Zemanová</i>	27.3.2026	
	<i>Projektant: Ing. Petr Strnad</i>	27.3.2026	
	<i>Objednatel (statutární zástupce): Mgr. Ing. Libor Procházka, MBA</i>	27.3.2026	
přílohy	<i>Přílohy: položkový rozpočet změny</i>		

Protokol o změně díla

Změnový list číslo 004






Předmět díla:	Stavební úprava ulice Poděbradova		
Objekt:	SO 101 Místní komunikace, parkovací stání		
Objednatel:	Město Modřice		
Zhotovitel:	EUROVIA CZ a.s.		
TDS:	Mgr. Jana Zemanová		
Projektant:	Ing. Petr Strnad – EUROTRACE s.r.o.		
Popis změny: Ruční odbourání betonu kolem kanalizační šachty			
Odůvodnění změny: Při odkrytí vrstev komunikace bylo v místě prováděných vrstev komunikace nalezeno betonové zhlaví kolem poklopu stávající kanalizační šachty. Toto zhlaví bylo nutné ručně odbourat. Současně bylo odečteno odstranění podkladních vrstev ve stejném objemu.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení			
jiné			
údaje o ceně složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	5 515,71	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	-1 162,35	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	4 353,36	
	Výše DPH sazba:	914,21	
	náklady na změnu vč. DPH	5 267,57	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:	11/2025	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Nemá vliv.	
přílohy odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí): Martin Flek	27.3.2026	
	Zhotovitel (statutární zástupce): Ing. Václav Šťastný	27.3.2026	
	TDS: Mgr. Jana Zemanová	27.3.2026	
	Projektant: Ing. Petr Strnad	27.3.2026	
	Objednatel (statutární zástupce): Mgr. Ing. Libor Procházka, MBA	27.3.2026	
přílohy	Přílohy: položkový rozpočet změny		

Protokol o změně díla
Změnový list číslo 003

Předmět díla:	Stavební úprava ulice Poděbradova		
Objekt:	SO 101 Místní komunikace, parkovací stání		
Objednatel:	Město Modřice		
Zhotovitel:	EUROVIA CZ a.s.		
TDS:	Mgr. Jana Zemanová		
Projektant:	Ing. Petr Strnad – EUROTRACE s.r.o.		
Popis změny: Odbourání a likvidace betonových patek po starém VO			
Odůvodnění změny: Při odkrytí vrstev komunikace byly v místě prováděných vrstev komunikace nalezeny betonové patky sloupů starého VO. Tyto bylo nutné odstranit.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	13 571,71	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	-0,00	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	13 571,71	
	Výše DPH sazba:	2 850,06	
	náklady na změnu vč. DPH	16 421,77	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:	11/2025	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Nemá vliv.	
přílohy odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí): Martin Flek	27.3.2026	
	Zhotovitel (statutární zástupce): Ing. Václav Šťastný	27.3.2026	
	TDS: Mgr. Jana Zemanová	27.3.2026	
	Projektant: Ing. Petr Strnad	27.3.2026	
Objednatel (statutární zástupce): Mgr. Ing. Libor Procházka, MBA	27.3.2026		
přílohy	Přílohy:		

Protokol o změně díla

Změnový list číslo 002

Předmět díla:	Stavební úprava ulice Poděbradova		
Objekt:	SO 101 Místní komunikace, parkovací stání		
Objednatel:	Město Modřice		
Zhotovitel:	EUROVIA CZ a.s.		
TDS:	Mgr. Jana Zemanová		
Projektant:	Ing. Petr Strnad – EUROTRACE s.r.o.		
Popis změny: Vybourání a likvidace betonu v místě původního parkoviště.			
Odůvodnění změny: Při odkrytí vrstev komunikace byla v místě původního parkoviště zastižena vrstva KSC místo podkladních vrstev z ŠD. V rámci tohoto ZL byla vrstva KSC odstraněna. Současně byl odečten odstranění podkladních vrstev ve stejném objemu.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení			
jiné			
údaje o ceně složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	67 021,56	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	-26 209,00	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	40 812,56	
	Výše DPH sazba:	8 570,64	
	náklady na změnu vč. DPH	49 383,20	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:	11/2025	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Nemá vliv.	
přílohy	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí): Martin Flek	27.3.2026	
	Zhotovitel (statutární zástupce): Ing. Václav Šťastný	27.3.2026	
	TDS: Mgr. Jana Zemanová	27.3.2026	
	Projektant: Ing. Petr Strnad	27.3.2026	
	Objednatel (statutární zástupce): Mgr. Ing. Libor Procházka, MBA	27.3.2026	
Přílohy:			






Protokol o změně díla

Změnový list číslo 001

Předmět díla:	Stavební úprava ulice Poděbradova
Objekt:	SO 101 Místní komunikace, parkovací stání
Objednatel:	Město Modřice
Zhotovitel:	EUROVIA CZ a.s.
TDS:	Mgr. Jana Zemanová
Projektant:	Ing. Petr Strnad – EUROTRACE s.r.o.

Popis změny: Změna skladby komunikace A- záměna ŠCM

Odůvodnění změny: Změna technologie z důvodu požadavku objednatele. Vzhledem k ročnímu období výstavby je nutné nahradit technologii ŠCM konstrukční vrstvou SC 8/10. Z důvodu zachování celková tloušťky kce vozovky dojde k nahrazení vrstvy ŠCM tl. 150mm + 150mm ŠD za ŠD tl. 180mm + SC8/10 tl. 120mm.

údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	407 442,00	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	-404 060,82	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	3 381,18	
	Výše DPH sazba:	710,05	
	náklady na změnu vč. DPH	4 091,23	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:	11/2025	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Nemá vliv.	
přílohy odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí): Martin Flek	27.3.2026	
	Zhotovitel (statutární zástupce): Ing. Václav Šťastný	27.3.2026	
	TDS: Mgr. Jana Zemanová	27.3.2026	
	Projektant: Ing. Petr Strnad	27.3.2026	
	Objednatel (statutární zástupce): Mgr. Ing. Libor Procházka, MBA	27.3.2026	
přílohy	Přílohy: rozpočet		